

**Отчет об исполнении инвестиционной программы**  
**Муниципальное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства" МО "г. Канаш ЧР"**  
 (наименование регулируемой организации)  
**за 12 месяцев 2021 года**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Освоение мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)						Причины отклонений
		план	факт	план	факт	план	факт	в том числе поквартально:				
								1квартал	2квартал	3квартал	4квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.1.1												
1.1.2												
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.2.1												
1.2.2												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей												
1.3.1												
1.3.2												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей												
1.4.1												
1.4.2												
<b>Всего по группе 1.</b>												
<b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей</b>												
2.1.1	Строительство блочно-модульной котельной с общей мощностью 22,9МВт по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Новая, д.3а	2016	2016	2023	2023	10818,51	12813,86	4189,52	2963,48	482,6	5178,26	0
2.1.2	Строительство блочно-модульной котельной с общей мощностью 20 МВт по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Трудовая, д.1а	2016	2016	2023	2023	9448,49	11191,05	3658,97	2588,19	438,75	4505,14	0
<b>Всего по группе 2.</b>												
						20267	24004,91	7848,49	5551,67	921,35	9683,40	0
<b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
3.2.1	Модернизация тепловой сети района ВРЗ	2021	2021	2021	2021	0	0	0	0	0	0	
3.2.2												
<b>Всего по группе 3.</b>												
						0	0	0	0	0	0	
<b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения</b>												
4.1.1												
4.1.2												
<b>Всего по группе 4.</b>												
<b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей												
5.1.1												
5.1.2												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей												
5.2.1												
5.2.2												
<b>Всего по группе 5.</b>												
<b>ИТОГО по программе</b>		2016	2016	2023	2023	20267	24004,91	7848,49	5551,67	921,35	9683,40	

Руководитель ресурсоснабжающей организации

И.В.Кириллова

Главный бухгалтер

О.М.Иванова

Исп. Экономист

В.В.Калашова