

Отчет об исполнении инвестиционной программы
Муниципальное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства" МО "г. Канаш ЧР"
(наименование регулируемой организации)
за 2 квартала 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Освоение мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)								Причины отклонений
		план	факт	план	факт	план	факт	в том числе поквартально:						
								1квартал	2квартал	3квартал	4квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.1.1														
1.1.2														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.2.1														
1.2.2														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.3.1														
1.3.2														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.4.1														
1.4.2														
Всего по группе 1.														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей														
2.1.1	Строительство блочно-модульной котельной с общей мощностью 22,9МВт по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Новая, д.3а	2016	2016	2023	2023	9495,22	6235,84	3894,1	2341,74	0	0,00	0		
2.1.2	Строительство блочно-модульной котельной с общей мощностью 20 МВт по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Трудовая, д.1а	2016	2016	2023	2023	8292,78	5446,12	3400,95	2045,17	0	0	0		
Всего по группе 2.														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов систем централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
3.2.1	Модернизация тепловой сети района ВРЗ	2022	2022	2022	2022	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.2														
Всего по группе 3.														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1.1														
4.1.2														
Всего по группе 4.														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.1.1														
5.1.2														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
5.2.1														
5.2.2														
Всего по группе 5.														
ИТОГО по программе		2016	2016	2023	2023	17788	11681,96	7295,05	4386,91	0,00	0,00	0		

Руководитель ресурсоснабжающей организации


 И.В.Кириллова

Главный бухгалтер


 О.М.Иванова

Экономист


 В.В.Калашова