

Приложение № 1
Приложение к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю

Директор МП "УК ЖКХ" МО "г. Канаш ЧР"

(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

И.В.Кириллова

(инициалы, фамилия)

(подпись)

л.п.г.г.

**Муниципальное предприятие "Управляющая компания
жилищно-коммунального хозяйства " муниципального
образования "город Канаш Чувашской Республики"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**ОТЧЕТ
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за 3 квартала 2 020 г.

" октября 2 020 г.
(дата составления)

Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную

"Модернизация системы теплоснабжения муниципального предприятия "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства"
муниципального образования "город Канаш Чувашской Республики" на 2016-2020 годы" утв.приказом Министерства строительства, архитектуры
и ЖКХ ЧР 20.10.2015г. №03/1-03/610, внесены изменения по строительству 2-х блочно-модульных котельных приказом Министерства
программу строительства, архитектуры и ЖКХ ЧР 26.09.2016г. №03/01-03/769

Исполнитель Канаш Калашова В.В.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (2020год/Год.)		остаток по профилированным результатам отчетного периода ⁴	млн. руб. без НДС	из них за счет:					
3	4	5	6	7	8		9	10			11	12	13	14	15	
			полная стоимость ³	план ³ Год 2020г.	факт ⁴ зев 2020г.											
1	ВСЕГО,	2016-2023	285,49173	34,65914	25,78614	73,933	34,65914	25,78614	8,873	-8,873						
	строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Новая, д.3а	2016-2023	152,39535	12,14234	13,76463	39,4654	12,14234	13,76463	-1,62229	1,62229						
	строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Трудовая, д.1а	2016-2023	133,09638	10,60466	12,02151	34,4676	10,60466	12,02151	-1,41685	1,41685						
2	модернизация сетей	2020	11,91214	11,91214	0	0	11,91214	0	11,91214	-11,91214						

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения ²	Причины отклонений	
		Год-План ³	3 квартал 2020г.-Факт ²			млн. руб. без НДС
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	34,65914	25,786147	-8,872993	74,39926957	
A	Собственные средства, в т.ч.:	25,65596	18,303277	-7,352683	71,34122831	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:					
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:					
A.1.1.1	прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.:	12,45596	7,248177	-5,207783	58,19043253	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2	Амортизационные отчисления	13,2	11,0551	-2,1449	83,75075758	
A.3	Прочие собственные средства					
A.3.1	Наименование источника					
...						
Б	Привлеченные средства, в т.ч.:					
Б.1	Кредиты					
Б.2	Займы					
Б.3	Прочие привлеченные средства					
Б.3.1	Наименование источника					
В	Бюджетное финансирование	6,47835	4,95804	-1,52031	76,53245039	
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	2,52483	2,52483	0	100	
Г.1	Лизинг					
Г.2	Справочно: налоговый вычет по НДС	2,52483	2,52483	0	100	
Д	Доход на инвестированный капитал ⁵					
Е	Возврат инвестированного капитала ⁵					

¹ Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой. Исполнитель *Калашов* Калашова В.В.